



Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM

Informe de Seguimientos a los Programas y Proyectos


Julio 2022

Avance de Ejecución Componente Rehabilitación de redes



Avance total de los Proyectos


A continuación los avances de los proyectos acumulados al mes de julio 2022 correspondientes a la Licitación Pública Internacional No. SI-LPI-BM-01-2017 del Banco Mundial.



Avance del Proyecto Circuito HAMO04



La siguiente grafica muestra un avance de 61% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 17,474 programadas a ejecutarse al final del proyecto.




BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF



Avance del Proyecto Circuito TIM201



La siguiente grafica muestra un avance de 85% normalizaciones ejecutadas a la fecha del total planificado equivalente a 11,819 programadas a ejecutarse al final del proyecto.



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF



Gestión Social de Consumidores del servicio eléctrico



Resumen actividades al cierre del mes.

Actividades	Mes	Meta Circuito	Acumulado			Porcentaje de Avance
			Meses anteriores	Mes actual	Total	
Cantidad Personas Sensibilizadas	Julio	29,293	30,921	-	30,921	106%
Cantidad de personas capacitadas		11,242	8,647	-	4,707	42%
Cantidad adultos Capacitados		3,296	2,304	-	2,304	70%
Cantidad de charlas comunitarias		55	62	-	62	113%
Total de niño/as en escuelas		6,407	6,290	-	6,290	98%
Cantidad de Charlas en escuelas.		128	74	-	74	58%
Cantidad de líderes capacitados		1,537	53	-	53	3%
Cantidad de Talleres para Líderes		62	3	-	3	5%
Cantidad de COSE formados		11	11	-	11	100%
Cantidad de Líderes Incluidos en COSE		86	86	-	86	100%
Pactos Sociales		2	2	-	2	100%
Electricistas Comunitarios Formados		61	61	-	24	39%
Cantidad de Casas Redes Internas Rehabilitadas		67	-	-	-	0%
Bombillas de Bajo Consumo Distribuidas		12,600	11,600	-	11,600	92%
Otras actividades importantes realizadas durante el período:						
Durante el mes se realizó 2 charlas comunitarias donde acudieron 88 ciudadanos.						


 Carlos Sánchez Gte. Líder de Planeación y Promoción
 Dirección de Proyectos y Gestión de Redes





BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF



Programas y Proyectos de Rehabilitación de Redes Eléctricas – BM

Informe de Presupuestos Programas y Proyectos

Julio 2022

Avance Económico - Programas y Proyectos



A continuación avance económico de los trabajos ejecutados a la fecha en la Rehabilitación de los circuitos BM.

Avance Económico BM2

Costo Total	USD	16,198,705.43	100.0%
Costo Total MA	USD	10,817,201.85	66.8%
Costo Total MO	USD	5,381,503.58	33.1%
Monto Ejecutado	USD	12,350,111.27	76.2%
Ejecutado MA	USD	8,408,591.14	77.7%
Ejecutado MO	USD	3,941,520.13	73.1%
Monto Restante	USD	3,848,594.16	23.8%
Restante MA	USD	2,408,610.72	22.2%
Restante MO	USD	1,439,983.45	26.6%
Monto Cubicado	USD	14,669,455.11	90.6%
Cubicado MA	USD	10,275,330.04	95.0%
Cubicado MO	USD	4,394,125.06	81.7%
Monto Disponible	USD	1,529,250.32	9.4%



Carlos Sánchez Gte. Líder de Planificación y Proyectos
Dirección de Proyectos y Gestión de Pérdidas



BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF

